

PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

sporządzony w dniu [data] w [adres instalacji]

1. Strony

Wykonawca: [nazwa firmy], [adres], NIP [NIP], instalator [imię i nazwisko], nr certyfikatu lub uprawnień [numer, jeśli dotyczy]

Zamawiający: [imię i nazwisko albo nazwa firmy], [adres], NIP [NIP, jeśli dotyczy]

Umowa nr [numer] z dnia [data]

2. Miejsce montażu

[adres], [dach skośny / płaski / grunt], nr punktu poboru energii (PPE) [numer]

3. Zamontowane urządzenia

1. Moduły fotowoltaiczne: [producent, model], [liczba] szt. x [moc] W, łączna moc [kWp], numery seryjne w załączniku nr 1
2. Falownik: [producent, model], moc [kW], nr seryjny [numer]
3. Konstrukcja: [producent, typ], sposób mocowania [opis]
4. Zabezpieczenia DC i AC, ograniczniki przepięć: [typ i lokalizacja]
5. Magazyn energii: [producent, model, pojemność kWh, nr seryjny / nie dotyczy]
6. Monitoring: [aplikacja, dostęp założony na e-mail [adres]]

4. Pomiary i próby

- Rezystancja izolacji stringów: [wyniki], napięcie obwodu otwartego: [wyniki], prąd zwarcowy: [wyniki]
- Ciągłość przewodów ochronnych i uziemienie: [wynik]
- Próba uruchomienia falownika i praca przy obciążeniu: [wynik, data, godzina]
- Protokół pomiarów wykonał: [imię i nazwisko, nr uprawnień]

5. Formalności

- Zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej [nazwa]: złożone w dniu [data] przez [zamawiającego / wykonawcę jako pełnomocnika]
- Moc powyżej 6,5 kW: uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych [data] / zawiadomienie PSP z planem dla ekip ratowniczych [data, złożył [kto]] / nie dotyczy
- Przekazana dokumentacja: schemat, instrukcje, karty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza, [inne]

6. Odbiór

Zamawiający odbiera instalację [bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami: [opis usterek], termin usunięcia [data]]. Zamawiający został przeszkolony z obsługi instalacji, wyłączania awaryjnego i aplikacji monitoringu.

Okres gwarancji wykonawcy na montaż: [liczba] miesięcy od dnia podpisania protokołu.

7. Wariant dla pompy ciepła (zamiast pkt 3 i 4)

- Pompa ciepła: [producent, model, typ powietrze/woda lub inny], moc [kW], nr seryjny jednostki zewnętrznej [numer] i wewnętrznej [numer]
- Zasobnik CWU, bufor: [pojemność, model]
- Czynnik chłodniczy: [rodzaj, ilość], próba szczelności: [wynik]
- Uruchomienie: data [data], ustawienia krzywej grzewczej [opis], temperatura zasilania [°C]
- Karta uruchomienia producenta: [wypełniona i przekazana / nie dotyczy]

.....

wykonawca (instalator)

.....

zamawiający

Wzór przygotowany przez podpiszmy.pl. Uzupełnij pola w nawiasach kwadratowych (treść wzoru skopiujesz ze strony do edytora), zapisz jako PDF i wyślij do podpisu online: <https://podpiszmy.pl/protokol-odbioru-instalacji-fotowoltaicznej>